

鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造

列表日期：110年12月13日

標案名稱：鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造	
執行機關：彰化縣政府水利資源處水利工程科	標案編號：106-0022201-205-1-2
聯絡人：周嘉宏	聯絡電話：04-7532618
歸屬計畫主辦機關：經濟部水利署	
GPMnet計畫名稱：全國水環境改善計畫	
歸屬計畫分項編號：	本案屬：前瞻計畫
主管機關：經濟部水利署第四河川局	
主辦機關：彰化縣政府水利資源處	經費來源機關：經濟部水利署第四河川局 70.05% 彰化縣政府水利資源處 15.38% 內政部營建署 14.57%
招標公告單位代碼：3.76.47	公告單位：彰化縣政府
權重：(未填)%	
工程類別：排水工程	工程屬性：適用營造業法
專業工程項目：鋼構工程 基礎工程 預拌混凝土工程	
<p>工程概要：</p> <p>一、工程概要：</p> <p>本工程串聯老街舊城區，改善舊鹿港溪排水護岸及周邊水岸環境景觀，營造的水岸環境，一是自然棲地營造，二是再造運河行船，三是文藝市集廊道，完成後將融合環境、休閒及人文意象，帶動河岸邊的市鎮發展與提升生活品質，搭配鄰近國小等公共設施與在地居民生活結合，增加當地居民及外來遊客休憩空間，將恢復昔日【母親之河】之榮光，再現昔日鹿港溪風華。本工程辦理南興三號橋至青雲路間鹿港溪排水護岸改建、環境營造及沿線橋梁改建等，主要效益為排水路改善確保通洪能力，污水截流引進潔淨水源，營造優質生活環境，營造景觀綠帶、親水步道、藍帶遊憩、水中舞台、風帆廣場等，兼具生活、遊憩及觀光等多元空間，讓鹿港溪歷史印象再現，進而帶動鹿港地區發展。</p> <p>另於107年7月2日豪大雨造成鹿港老街及公會堂附近嚴重淹水，經評估後於下水道丙幹線出口處(本工程工區範圍內)設置抽水站一處。</p> <p>二、主要施工項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.護岸約3,236m 2.橋梁改建7座、新建人行橋1座 3.截流箱涵1,584m 4.引水HDPE管1,649m 5.廣場(風帆廣場、開源廣場、水中舞台) 6.步道、植栽、照明等休憩景觀 7.新建抽水站1座 	
<p>應達成效益：</p> <p>營造鹿港鎮一新亮點建設，提供民眾遊憩休閒之新景點</p>	
工期類別：日曆天	總天數：1270
<p>工期說明：1.本契約規定於開工次日起954日曆天。 2.本案於第二次變更設計新增抽水站，工期為360日曆天，於109年1月30日開工，併入本案工程，工期分別計算。</p>	
縣市別：彰化縣鹿港鎮	施工地點：彰化縣鹿港鎮
二度分帶座標： X 座標 191127.57792200	Y 座標 2661513.9879624
預算科目：	工程總預算： 500,000.000千元

發包預算： 383,388.290千元	供給材料費：(無)千元
購地補償費：(無)千元	工程管理費：千元
空污費：千元	空污徵收管制編號：(未填)
規劃單位：黎明工程顧問股份有限公司	規劃費用： 5,705.000千元
設計單位：黎明工程顧問股份有限公司	設計費用： 5,705.000千元
規劃設計備註：	
監造單位：黎明工程顧問股份有限公司	監造費用： 7,900.000千元
監造單位備註：	
承造廠商1：文健營造股份有限公司	承造比重1： 100.00%
分包(協力)廠商1：慶欣欣鋼鐵股份有限公司	工作項目： 鋼筋材料供應 鋼筋供應量 720.00 噸
分包(協力)廠商2：元成預拌混凝土股份有限公司	工作項目： 混凝土供應 預拌混凝土供應量 12,849.00 立方米 CLSM供應量 1,996.00 立方米
預定完成規劃設計日期：106年03月01日	實際完成規劃設計日期：106年03月01日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：106年12月20日 (第02次公告)
預定開標日期：年月日	實際開標日期：106年12月26日
預定決標日期：106年12月29日	實際決標日期：106年12月29日
預定招標方式：公開招標	實際招標方式：公開招標
決標方式：最有利標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：千元	會核底價： 0.000千元
決標金額： 383,323.000千元 變更設計後之契約金額： 491,854.165千元)	預付款： 0.000千元
契約編號：106-0022201-205-1-2	付款方式： 分期估驗計價付款
預定開工日期：107年03月01日	實際開工日期：107年03月01日
保險日期： 自年月日 至 年月日	
保險費用：千元	保險號碼：旺旺友聯產物保險
履約保證金： 38,332.000千元 金額： 38,332.000千元	繳納方式：金融機構簽發之本票或支票 履約保證金發還
變更設計後金額： 392,081.679千元(原 383,323.000千元) 變更設計後預定完工日期：109年02月19日 准延天數：0天 (原109年02月19日)	核定日期文號：10805071080000948 鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸 景觀環境營造(第一次變更設計)
變更設計後金額： 452,541.867千元(原 392,081.679千元) 變更設計後預定完工日期：110年01月29日 准延天數：360天 (原109年10月10日)	核定日期文號：10812161080349421 鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸 景觀環境營造(第二次變更設計)
變更設計後金額： 479,301.581千元(原 452,541.867千元) 變更設計後預定完工日期：110年02月01日 准延天數：46天 (原110年01月29日)	核定日期文號：1090901誤植
變更設計後金額： 479,301.581千元(原 452,542.000千元) 變更設計後預定完工日期：110年10月01日 准延天數：46天 (原110年01月29日)	核定日期文號：10909221090255922 鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸 景觀環境營造(第三次變更設計)

變更設計後金額：491,854.165千元(原479,301.581千元) 變更設計後預定完工日期：110年10月24日 准延天數：77天 (原110年10月24日)	核定日期文號：11010191100360867 鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造(第四次變更設計)
預定完工日期：109年02月19日 變更後：110年10月24日	實際完工日期：110年10月24日
實際完成驗收日期：年月日	
預定決算日期：109年08月01日	實際決算日期：年月日
結算金額：491,854.165千元	決算金額：千元
品質計畫核定機關(單位)：彰化縣政府水利資源處	
品質計畫核定日期：107年04月13日	品質計畫核定文號：府水工字第1070096261號
監造計畫核定機關(單位)：彰化縣政府水利資源處	
監造計畫核定日期：107年03月06日	監造計畫核定文號：府水工字第1070060720號
施工計畫核定機關(單位)：彰化縣政府水利資源處	
施工計畫核定日期：107年04月13日	施工計畫核定文號：府水工字第府水工字第1070096261號
承造廠商專任工程人員：魏政光主任技師 1070301起至1101024完工 規劃設計專技人員：石永祺技師 1060310起至1101024完工 監造專技人員：周明坤技師 1070301起至1101024完工	工地主任：陳信利1070301起至1090604離職 工地主任：陳景隆1090605起 安衛人員：陳詳勻1070301起至1090214離職 安衛人員：陳景隆1090215起至1090413離職 安衛人員：郭佳佑1090414起至1090624離職 安衛人員：許榮銘1090625起至1101024完工
專職品管人員：陳景隆1070301起至1071029離職 專職品管人員：李豐瑞1070301起至1100216離職 專職品管人員：李佳樺1071030起至1101024完工 專職品管人員：施文揚1100216起至1101024完工	專職監造現場人員：黃永信1070301起至1080730離職 專職監造現場人員：陳佑銘1070301起至1101024完工 專職監造現場人員：沈佑駿1080730起至1101024完工 專職監造現場人員：張軒瑜1090130起至1090304離職 專職監造現場人員：林隆吉1090305起至1100731離職 專職監造現場人員：陳正榮1100801起至1100923離職 專職監造現場人員：梁國原1101022起至1101024完工
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約	
工地聯絡備註：工地負責人：陳景隆 聯絡地址：彰化縣鹿港鎮媽祖路臨59號 電話：04-777-8078	

資料最新修正日期：1101203