

# 水土保持計畫完工檢查紀錄

檢查日期：      年      月      日                      檢查批次：

水土保持計畫 名稱						
水土保持義務人						
實施地點 土地標示	縣(市)	鄉(鎮、市、區)	段	小段	地號	
	(	事業區	林班	小班)		
水土保持計畫 核准日期文號						
水保施工許可證 核發日期文號						
開工日期	年	月	日	申報完工日期	年	月      日

抽查項目數量檢核表			
項目	核定項目數量	抽驗項目數量	檢查結果 (未完成者詳功能抽驗表)
1. 排水設施			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
2. 滯洪設施			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
3. 沉砂設施			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
4. 坡面截水及排水處理設施			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
5. 邊坡穩定設施			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
6. 植生			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
7. 擋土構造物			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
8. 監測系統			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
9. 其他			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項

註：設施抽查量最少應滿足各類設施不同型式項目總和之三分之一，滯洪沉砂設施及其聯外排水設施屬全檢項目非抽查。

檢查結果		
<input type="checkbox"/> 已達完工標準	<input type="checkbox"/> 部分尚待改善	<input type="checkbox"/> 未達完工標準(未依計畫施作)

功能抽驗表(設施抽查量最少應滿足各類設施不同型式項目總和之三分之一)					
抽驗設施編號	抽驗位置	核定內容	檢查內容	差異百分比	檢查結果
植生			<input type="checkbox"/> 覆蓋率達 90%以上 <input type="checkbox"/> 覆蓋率未達 90%以上		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
滯洪池	攔污柵				<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
	出水口	寬： 高：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
	溢洪口	寬： 高：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
	機械抽排馬達	馬力：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 無此項
	池體	長： 寬： 深：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
聯外排水		長度： 寬： 深：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
擋土構造物	起點(漸變 最小處)	長度： 有效高： 頂寬：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
	中間抽查點 距起點 m	有效高： 頂寬：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
	終點(漸變 最大處)	有效高： 頂寬：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
集水井		長： 寬： 深：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
排水溝	距排水方向 起點 m	長度： 寬： 深：			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
					<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成

## 檢 查 紀 錄

實施與計畫或規定不符事項(填寫請說明施作項目及不符事項，如排水溝 U1 施作位置錯誤)：

其他注意事項(填寫請說明施作項目，如排水溝 U1 有雜物堵塞)：

## 四、相關單位及人員簽名

(一) 檢查單位及人員：

(二) 會同檢查單位及人員：

(三) 承辦監造技師：

(四) 水土保持義務人：

(代理人應檢附委託書)

說明：本項檢查係配合承辦監造技師簽證之水土保持計畫竣工檢核表進行抽驗，有關涉及工程品質及未抽驗之部分應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。

檢 查 照 片(各抽檢項目最少應含1組全景及相關量測資訊照片)	
說明：永久性防災措施 - 排水設施	說明：永久性防災措施 - 滯洪、沉砂
說明：永久性防災措施 - 聯外排水	說明：永久性防災措施 - 邊坡穩定措施
說明：永久性防災措施 - 坡面保護設施	說明：永久性防災措施 -